ವಿಷಯ : Providing Illumination in Reva college Junction Bellahalli Junction to Nagara Main Road Bharathi City Junction to Nagara Main Road Agraharam Junction to Nagara Main Road in Chikkajala Traffic police Limit Ward No. 05

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 17 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/EE/ELE/YZ/21/22

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ (01) ರಿಂದ (56) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

57

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಸಂಚಾರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೇವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೆಗಡೆ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭಾರತಿ ಸಿಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.**16.50** ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ **005-21-000094** ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:**EE/ELE/YZ/TEND/02/ 2021-22, Date:02-09-2021** ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	Rs.14,83,798.00
2	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/ELE/YZ/AS/05/21-22,Dt:17.07.2021
3	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/ELE/YZ/TS/02/21-22,Dt:20.07.2021.
4	ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ	As per FD:675 **EXP-12 2020 FD 675 EXP-12 2020 Dated:22-12-2020**
5	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಶೇಕಡಾವಾರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್
6	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	ವಿಶ್ವವಾಣಿ,Deccan Hearald Dt:03-09-2021
7	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:	16-09-2021
8	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ದೊರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	02-09-2021
9	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	16-09-2021,
10	ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	18-09-2021,
11	ಟೆಂಡರ್‌ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ	04 ಸಂಖ್ಯೆ
12	ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ	04 ಸಂಖ್ಯೆ
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	180 ದಿನಗಳು

58

ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:16-09-2021 ರಂದು 16:00pm ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

providing illumination ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ
in Reval college Junction

ವಿಷಯ Bellahalli Junction Kegade Nagar main Road Bhanthi City Junction ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 18 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/EE/E-6/EW/13/21-22

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Kegade Nagara main Road in Chikka Jala Hobli police limits Yelahanka

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:18-09-2021, 16.00pm ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಶೇಕಡಾವಾರು/ಐಟಂವಾರು ದರಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ
01	M/s Power Mac	16.06% Below (Rs.12,45,480.00)	As per FD:675 **EXP-12 2020 FD 675 EXP-12 2020 Dated:22-12-2020**
02	M/s Impana Enterprises	10.14% Below (Rs.13,33,333.00)	As per FD:675 **EXP-12 2020 FD 675 EXP-12 2020 Dated:22-12-2020**
03	M/s Entire Enterprises	3.75% Above (Rs.15,39,442.00)	As per FD:675 **EXP-12 2020 FD 675 EXP-12 2020 Dated:22-12-2020**
04	M/s Sharanu Electricals	6.61% Above (Rs.15,81,910.00)	As per FD:675 **EXP-12 2020 FD 675 EXP-12 2020 Dated:22-12-2020**

59

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ವಿವರದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **ಮೆ॥ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾಕ್** ರವರು ನೀಡಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಉಳಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

60

ಅದರಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಬಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ಮೆ॥ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್**ರವರು ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ **16.06%** ರಷ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯುತ್‌ರವರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

61

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ದಿನಾಂಕ: 28/9/21

62

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

The Superintending Engineer No. 499 Date 29/9/21

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... (19)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

63) ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (61) ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ರವರು Providing illumination in Reva College Junction, Bellahalli Junction, Hegade Nagar main road, Bharti city Junction, Agrahara Junction of Hegade Nagara main road in Chikkajala Traffic Police Limit ward no 05 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್

64) ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. Randomization ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗಮನಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು

1. ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :ರೂ. 16,50,000/-
2. ಡಾಟಾರೇಟ್/Lumpsum ಐಟಂಗಳ ಮೊತ್ತ : ರೂ. 2,06,000.00
3. ಪಿ-ಕೋಡ್/ವರ್ಷ : ಪಿ-0300
4. ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ & ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ : 005-21-000094
5. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್ :PWD (Ele) SR 2019-20
6. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ :ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಯ.ವ/ಆ.ಅ/05/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 17-07-2021
7. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ :ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಯ.ವ/ತಾಂ.ಮ/02/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 20-07-2021
8. ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಸೂಚಿ ಅನುಮೋದನೆ :ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
9. ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :EE/ELE/YZ/TEND/02/2021-22 Dated : 02-09-2021
10. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 16-09-2021
11. ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ : 18-09-2021
12. ಟೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ : Indent-48232
13. ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ : 14,83,798.00
14. ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವಾಗ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ? : ಹೌದು
15. ಟೆಂಡರ್ ರೀತಿ(e-procurement/ E-tender/item rate/Percentage) : e-procurement : item rate

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (20)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

16. ಎರಡು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ : ವಿಶ್ವವಾಣಿ (ಕನ್ನಡ) ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ (ಆಂಗ್ಲ) ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ-3/9/2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

17. ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯೇ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 675 ವೆಚ್ಚ-12/2020, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 22/12/2020 ರಂತೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

18. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಾಲ್ಕು

19. ಎಲ್-1 ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ : 12,45,479.86

20. ಎಲ್-1 ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಹೆಸರು : M/s Power Mac

21. ಎಲ್-1 ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂ : -16.06% (ಕಡಿಮೆ)

22. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಧಾನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ? : ಇಲ್ಲ

23. ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರವರು ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳಿಗೆ ತುಲಾತ್ಮಕ/ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ : ಇಲ್ಲ

24. ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರವರ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯೇ? : ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

25. ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂಶಗಳು : ಇಲ್ಲ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (61) ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ದಿನಾಂಕ: 27-07-2021 ರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22 ರ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ M/s Power Mac ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 12,45,479.86 ಶೇ-16.06 % ಕಡಿಮೆ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ತಾ.ಸ
04/10/21

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

4/10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ವಿ)/ಯಲಹಂಕ

ವಿಷಯ : Providing Illumination in Reva collage Junction Bellahalli Junction Hegade Nagara Main Road Bharti City Junction Hegadenagara Chikkajala Traffic Police limit Ward No 05

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (66) ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (67) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಯ.ವ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಪಿ)/ಪಿಆರ್/153/21-22, ದಿನಾಂಕ:07.10.2021 ರ ಮೂಲಕ **ರೂ.1,19,200/-** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಗೂ 3% ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ **ರೂ.37,400/-** ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಪತ್ರದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಮೆ॥ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾಕ್** ರವರು **Govt Order No:** ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ675ವೆಚ್ಚ-12/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:22.12.2020 of Rs.1,19,200/- through Fixed Deposite No.499680, Dated: 30-10-2021, Karnataka Bank Ltd Srinagara Branch and 2.5% Security Deposite amount Rs.37,400/- of the contract price shall be deducted in every running bill as following **Government Order no.FD 876 EXP-12/2017, Bangalore Dated:10/10/2017** ರಂದು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:16.11.2021 ರಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಬಯಸುತ್ತಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಮೆ॥ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾಕ್** ರವರಿಗೆ "Providing Illumination in Reva collage Junction Bellahalli Junction, Hegade Nagar main road, Bharti city Junction, Agrahara junction of Hegade Nagara main road in Chikkajala Traffic Police limit ward no 05" ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಎ.ಇ 17/11/2021

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಪಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಪಿಯುಸ್) ಯಲಹಂಕ 17/11/2021
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...22...

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

72) Providing Illumination in Reva collage Junction Bellahalli Junction, Hegade Nagar main road, Bharti city Junction, Agrahara junction of Hegade Nagara main road in Chikkajala Traffic Police limit ward no 05 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಮೆ॥ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾಕ್** ರವರ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:17-11-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು **90** ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ:14-02-2022 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:24-06-2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ದಿನಾಂಕ:15.02.2022 ರಂದು ಅವರ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

73) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲ್ಲು **113** ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ **ರೂ.** 12091/-ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ **113** ದಿನಗಳವರೆಗೆ **EOT** ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕ.ಅ(ವಿ)

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (72) (73) ರಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ.

74) ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ವಿ) 27/06/2022

Executive Engineer
Electrical Division
Yelahanka Zone BBMP
Byatarayanapura, Bangalore-92

75) ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)

TA. ಮಂಡಿಸಿ.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಕಂಪ್ಯೂ. 499 ದಿನಾಂಕ 21/12/21

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
76)	ಕಂಡಿಕೆ (72) ರಿಂದ (73) ರವರೆಗಿನ (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ವಿಭಾಗದ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
77)	ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ M/s Powermac ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:17/11/2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ದಿ:14/02/2022ರೊಳಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
78)	M/s Powermac ರವರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೇಳಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:15/2/2022 ರಂದು M/s Powermac ರವರು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಭಾಗಶಃ 60% ಮುಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಹುತೇಕ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು (Extension of Time) ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
79)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) M/s Powermac ರವರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:24/06/2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿ, ದಿನಾಂಕ:24/06/2022 ವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 113 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರೂ.12091/-ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ 113 ದಿನಗಳವರೆಗೆ Extension of Time ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
80)	ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ(12)/ಪಿ.ಆರ್/394/2021-22 ದಿ:27/7/2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (73) ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟು 113 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಂಡಸಹಿತವಾಗಿ ರೂ.12091/-ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:24/06/2022 ರವರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.
81)	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ತಾಂ.ಸ 12/7
82)	ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪ್ರ/134/ಸಾ-23 ದಿನಾಂಕ:13/07/2022 ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Providing illumination in Rly Colony Junction Bellahalli Ext W-01

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: -84-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಶ್ಚಿ/ಪಾ.ಇ/134/21-22

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

(83) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (72 ರಿಂದ 73) ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s.Powermac ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಕಂಡಿಕೆ (73) ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಳಂಭವಾಗಿರುವ 113 ದಿನಗಳಿಗೆ ರೂ.12,091/-ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (76 ರಿಂದ 80)ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿ.ಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27/07/2021 ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 113 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ದಂಡ ಸಹಿತವಾಗಿ ರೂ.12,091/-ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:24/06/2022 ರೆವೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ, ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

19/07/2022
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

(84) ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು),

20/07/2022
ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

20/7/22

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -25-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
85)	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (84) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನಗೆ ತರುತ್ತಾ, ದಿನಾಂಕ: 02-09-2021 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ **Providing Illumination in Reva collage Junction Bellahalli Junction, Hegade Nagar main road, Bharti city Junction, Agrahara junction of Hegade Nagara main road in Chikkajala Traffic Police limit ward no 05** ಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ **EE/ELE/YZ/TND/02/2020-21** ಮುಖೇನ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:**000003/2021-22,17-11-2021** ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ರಲ್ಲಿ **BOQ (Bill of Quantity)** ಅನುಸಾರ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 60% ರಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತದನಂತರ 113 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರುರವರಿಂದ 113 ದಿನಗಳ **EOT** ಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾಕ್‌ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ: 06.7.2022 ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
86)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:**04/06/2022**ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ **Check Measurment** ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ **ರೂ. 13,41,953** ಮೊತ್ತದ ಒಂದನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಿಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು **Completion Report** ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪ್ರಾ.ಅ (ವ) 22/7/22
87)	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) PA. ಮಂಜುಳ. 25/7 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 499 ದಿನಾಂಕ 25/7/22 ಬೃಹತ್ ಬೆಂ. ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
88)	ಪೂರ್ವ ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
89)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ರವರು ರೂ.16,50,000.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ **Providing Illumination in Reva collage Junction Bellahalli Junction, Hegade Nagar main road, Bharti city Junction, Agrahara junction of Hegade Nagara main road in Chikkajala Traffic Police limit ward no 05** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ **M/s Power Mac** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿ ರೂ. 13,41,953/-ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ತಯಾರಿಸಿ Completion Report ಗೆ ಸಹಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
90)	ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

Completion date as per Work Order	14/02/2022
Actual Completion Date	7/06/2022
Extension of Time	EOT for 113 Days Approved by EIC on 20/7/2022 from dt:15/2/2022 vide no. 134/2022-23

91)	ದಿನಾಂಕ:6/07/2022ರಂದು ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡಿಕೆ (85)ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 13,41,953/-ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
91)	ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಬಿ 12 (1) ಪಿಆರ್394/2021-22, ದಿ: 27-07-2021ರ ಅನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ Completion Report ಅನ್ನು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
92)	ತಾ.ಸ 27/7/22 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) 27/7 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
93)	ಕಾ.ವಿ.ಅ(ವಿ)/ಯಲಹಂಕ